

COMUNE DI DOSOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

Lavori di: OPERE DI COSTRUZIONE STRADA PRIVATA E OPERE URBANIZZAZIONE SITA IN DOSOLO VIA XXIII APRILE.

Impresa: Goitese scavi snc di Goito (MN)

Stazione appaltante: DELFA sas con sede in Dosolo via Cerati (MN), Luppi Anna Maria e Sanguanini Pietro residenti in Dosolo (Mn) via XXIII Aprile.

VERBALE DI VISITA e CERTIFICATO DI COLLAUDO


La società DELFA ottenne il 11.06.1980 prot. 1798 la concessione numero 27 per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica a fini abitativi per la demolizione di recinzione e livellamento terreno con materiale di riporto sul mappale 307 del foglio 19

PROGETTO: Venne rilasciata concessione edilizia 17 con prot. 763 del 18.02.1981 per la costruzione di strada privata con fognature marciapiedi e servizi SIP e Telecom sul foglio 19 mappale 307.


In data 31.05.1995 il Comune di Dosolo rilascia l'autorizzazione per il completamento delle opere di urbanizzazione della strada privata in via XXIII Aprile conformemente alla C.E n. 19 del 18.02.1981 ed all'impegno stipulato con la ditta DELFA in data 06.05.1982 registrato presso Ufficio del Registro di Viadana in data 14.05.1982

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dall'Arch Rosolino Pigozzi e Arch Marco Sanguanini.



IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI	Gotiese scavi di Schianchi Augusto ed Ennio snc - via Vasto 2 Goltio.
	INIZIO DEI LAVORI: 06 maggio 1982.
	ULTIMAZIONE: I lavori ebbero termine il 11 ottobre 1995 con prot. 4232.
	ONERI : Opere esenti da oneri trattandosi di opere di Urbanizzazione primaria.
	ASSICURAZIONE INFORTUNI DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.
	di Mantova con codice n. 90432929.
	INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio
	AVVISO AD OPONENDUM: non è occorso far luogo alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 360 della legge 20 Marzo 1865
	n. 2248, perché i lavori si sono svolti senza occupazione permanente o temporanea di terreno di proprietà di terzi.
	COLLAUDATORE: il Comune di Dosolo, su segnalazione di tre nominativi dall'impresa DELFA sas ha incaricato il sottoscritto Dott. Ing. Andrea Filisi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova con numero 934 sez. A ad effettuare il collaudo di cui trattasi.
	VISITA DI COLLAUDO:
	Le visite di collaudo sono state fatte nei giorni 31/01/2019 e 05/04/2019
	in relazione alla situazione delle pratiche relative e dello stato dei lavori.
	INTERVENTO ALLA VISITA:
	Alle visite di collaudo sono intervenuti, oltre al collaudatore i signori:



Geom. Marco Pedrazzini per conto dell'impresa DELFA

RISULTATO DELLA VISITA E CONSISTENZA DEI LAVORI:

Con la scorta dei progetti, dei documenti contabili e dei disegni il sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alle visite, ho percorso tutta la zona dei lavori, per un esame generale delle opere.

I lavori consistono nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella strada privata in via XXIII Aprile identificata oggi al foglio 19 mappali 749 - 750 - 751.

Tali opere consistono:

1) REALIZZAZIONE STRADE


La strada ha la lunghezza di mt 60 con le seguenti caratteristiche :

- per i primi 18mt ha un larghezza della carreggiata di mt. 6,150 con un marciapiede da 130cm
- successivi 30.90 mt ha una larghezza di 6.15 mt e il marciapiede di sinistra largo 1.50 mt e il marciapiede di destra largo 1.30mt
- l'ultimo tratto ha le dimensioni di 11.90x11.50 mt con il marciapiede solo sul lato destro della medesima larghezza e su metà del fronte chiuso.


Vista la situazione generale dell'opera rispetto alla data di ultimazione si ritiene di non dover eseguire saggi a rilevare la stratigrafia presente, non presentando la massicciata stradale lesioni o cedimenti.

2) RETE FOGNARIA MISTA

La fognatura delle acque bianche è stata realizzata con tubazioni ovoidali inglesi 40/60, ubicata a metà strada. Le relative caditoie stradali sono



	state realizzate al centro della strada mediante camerette a pozzetto in
	c.a. sopra la tubazione stessa con soprastanti griglie in ghisa 400x400
	mm tipo EN124C250, che costituiscono anche pozzetti di ispezione della
	linea stessa. Le caditoie laterali sono state collegate alla rete principale
	mediante tubazioni in pvc diametro 160 con relativi pozzetti e caditoie in
	ghisa.
	La distanza fra i pozzetti è variabile con distanza massima 28 mt circa.
	La rete fognaria è dotata di nulla osta alla presa in carico da parte della
	Tea acque del 19/10/2018 prot. 2686
	4) RETE ELETRIFICAZIONE ENEL
	La rete di elettrificazione ENEL è stata realizzata con tubazioni in corru-
	gato per la bassa tensione, ubicati sul lato destro della strada. La rete è
	dotata di pozzetti prefabbricati di ispezione in cemento armato delle di-
	mensioni di 50x50cm, e 30x30cm con chiusini in ghisa tipo EN124C250.
	5) RETE TELEFONICA
	La rete telefonica è stata realizzata con tubazioni in corrugato ubicata
	sotto i marciapiedi. La rete è dotata di pozzetti prefabbricati di ispezione
	in cemento armato delle dimensioni di 50x50x50 cm, con chiusini in ghi-
	sa 400x400 mm tipo EN124C250.
	6) RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	Nel progetto è presente un palo dell'illuminazione pubblica collegata alla
	restante rete delle strade limitrofe con pozzetto e plinto porta palo.
	All'atto del sopralluogo il palo e l'armatura non sono ancora stati posati,



ma il geom. Pedrazzini assicura che si tratta di una questione di giorni,

che il palo sarà installato non appena la ditta fornitrice lo consegnerà.

7) RETE GAS

La rete del gas non è stata realizzata dall'impresa.

Per quanto non è stato possibile ispezionare per difficoltà ed impossibilità d'accesso e per tutto ciò che non è stato ispezionato il geom.

.Pedrazzini Marco ha assicurato e confermato, a seguito di esplicita richiesta dal sottoscritto, la regolare esecuzione dei lavori e secondo tutte le vigenti prescrizioni e norme di legge e che esiste corrispondenza fra lo stato di fatto esecutivo il progetto e la contabilità dei lavori.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta :

- che i lavori vennero eseguiti secondo i progetti approvati dai vari enti competenti
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo della assicurazione degli operai contro gli infortuni ed è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali
- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione, o non è stato ispezionato, la Direzione Lavori assicura la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati
- che l'opera fu diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla Direzione Lavori



CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Göttese Scavi e di-


retti dall'Arch. Rosolino Pigozzi e Arch Marco Sanguanini

SONO COLLAUDABILI

Come in effetti con il presente Atto COLLAUDA.

Dosolo 05 aprile 2019

L'Ingegnere Collaudatore



Handwritten signature of Andrea Flisi