



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 263 / 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE INERENTE IL PROGETTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI DOSOLO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E BATTERIE DI ACCUMULO. CUP: F79J21010000006" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL "BANDO AXEL" (DGR N. 3744 DEL 26/10/2020)

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.18/2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto Arch. Belfanti Riccardo l'incarico di Responsabile del settore Tecnico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

VISTI

- il D.d.u.o. 04.12.2020 - n. 15334 Regione Lombardia ha Approvato il Bando AXEL "Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali";
- la deliberazione n° XI/5192 del 06.09.2021 ha incrementato la dotazione finanziaria del "BANDO AXEL" al fine di finanziare tutte le domande risultate ammissibili;
- il Decreto n.12910 del 29.09.2021, pubblicato sul BURL del 04.10.2021, di assegnazione delle risorse alle domande risultate ammissibili;

Viste:

- le schede progettuali per gli interventi di:
 - a) impianto fotovoltaico con accumulo a servizio della scuola id domanda 2720041;
 - b) impianto fotovoltaico con accumulo a servizio della palestra scolastica id domanda 2720789;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16/10/2021 con cui è stato accettato il contributo Bando AXEL per "Impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali", a servizio della palestra scolastica, dell'importo di € 50.535,81;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 10.12.2022 con la quale si approvava il

progetto esecutivo Riqualificazione e miglioramento energetico della palestra scolastica di Dosolo in Via Falchi n. 85 rassegnato dal Per. Ind. Enrico Taino, che prevede una spesa di Euro 47.218,75 oltre iva per lavori, ed Euro 8.932,15 per somme a disposizione;

Richiamata la Determinazione del Responsabile n. 69 del 03/03/2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Bosi srl, con sede in Gonzaga (MN) - Via Brigade Garibaldine n. 25, C.F. e P.I: 01381830205 con un ribasso offerto del 3,30% sull'importo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione Euro 45.743,03 oltre iva di cui Euro 43.243,03 oltre iva per lavori ed Euro 2.500,00 oltre iva per oneri della sicurezza;

Richiamata la Determinazione del Responsabile n. 35 del 18/10/2023 con la quale è stata approvata la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e si è provveduto alla liquidazione degli stessi;

Dato atto che a seguito dell'ultimazione dei lavori la spesa sostenuta per l'intervento è pari a complessivi € 54.131,88 di cui € 45.743,03 per lavori ed € 8.388,85 per somme a disposizione;

Dato atto che il quadro finale dell'intervento è il seguente:

Voci di spesa	Quadro economico presentato	Quadro economico post aggiudicazione	Quadro economico contabilità finale
Lavori e forniture	35.950,00 €	43.243,03 €	43.243,03 €
Oneri per la sicurezza	10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Totale importo lavori	45.950,00 €	45.743,03 €	45.743,03 €
Somme a disposizione			
IVA sui lavori	4.595,00 €	4.574,30 €	4.574,30 €
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto) (quota ammissibile: max 10% dell'importo lavori)	4.595,00 €	3.621,35 €	3.242,82 €
IVA sulle spese tecniche	1.010,90 €	588,94 €	571,73 €
Totale somme a disposizione	10.200,90 €	8.784,59 €	8.388,85 €
TOTALE PROGETTO	56.150,90 €	54.527,62 €	54.131,88 €
economie		1.623,28 €	2.019,02 €

Accertato che le somme necessarie all'esecuzione dei lavori sono state impegnate al cap. 89268 (impegno n. 978) "Riqualificazione e miglioramento energetico palestra scolastica (Fin. CTB R.L. Decr. 12910/21) – Missione 6, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;

Di dare atto che, contestualmente all'approvazione della spesa sostenuta, si provvederà ad approvare il quadro economico finale dell'intervento;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 107 del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n 267;

Visto il il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera Consiliare n.20/1997 e s.m.i.;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine della

regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che, contestualmente all'approvazione della spesa sostenuta, si provvederà ad approvare il quadro economico finale dell'intervento;
3. Di dare atto che a seguito dell'ultimazione dei lavori la spesa sostenuta per l'intervento è pari a complessivi € 54.131,88 di cui € 45.743,03 per lavori ed € 8.388,85 per somme a disposizione;
4. Di approvare il quadro finale dei lavori come sotto riportato:

Voci di spesa	Quadro economico presentato	Quadro economico post aggiudicazione	Quadro economico contabilità finale
Lavori e forniture	35.950,00 €	43.243,03 €	43.243,03 €
Oneri per la sicurezza	10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Totale importo lavori	45.950,00 €	45.743,03 €	45.743,03 €
Somme a disposizione			
IVA sui lavori	4.595,00 €	4.574,30 €	4.574,30 €
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto) (quota ammissibile: max 10% dell'importo lavori)	4.595,00 €	3.621,35 €	3.242,82 €
IVA sulle spese tecniche	1.010,90 €	588,94 €	571,73 €
Totale somme a disposizione	10.200,90 €	8.784,59 €	8.388,85 €
TOTALE PROGETTO	56.150,90 €	54.527,62 €	54.131,88 €
economie		1.623,28 €	2.019,02 €

5. Di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;
6. Di evidenziare che gli atti gestionali afferenti il presente provvedimento competono al RUP Arch. Riccardo Belfanti;
7. Di imputare la spesa complessiva al cap. 89268 (impegno n. 978) "Riqualificazione e miglioramento energetico palestra scolastica (Fin. CTB R.L. Decr. 12910/21) – Missione 6, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;
8. Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;
9. Di trasmettere il presente atto alla Responsabile finanziaria dell'Ente per i controlli ed i riscontri amministrativi del caso ed all'ufficio Segreteria per la relativa pubblicazione;
10. Di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione "Privacy";

Lì, 24/10/2023

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)