

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO (MN)

CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 4 MAGGIO
2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO (MN)

Piazza Garibaldi n. 3
46030 Dosolo (MN)

PROGETTO

RIFACIMENTO COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ALLOGGI SITO IN VIA CASTELLO N. 9

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Riccardo Belfanti
(Comune di Dosolo)

TITOLO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA
NOVEMBRE 2020

SCALA
-



EMISSIONE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELAB. NO.

REV.

AE_007

-

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI

ARCH. RICCARDO BELFANTI
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Garibaldi n. 3 - 46030 Dosolo, Mantova
R 0375/839343 lavoripubblici@comune.dosolo.mn.it

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Simone Marchi
San Benedetto Po (MN), Via E. Ferri n. 56

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Ing. Stefano Bocchi
Bagnolo San Vito (MN), Via Romana Nuova n. 2

IMPIANTI MECCANICI

-

IMPIANTI ELETTRICI

-

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla dl.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt.1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli	1 g	Z1	1															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	1															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	1															
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1	1															
Allestimento di WC e Box-ufficio del cantiere	1 g	Z1	1															
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee e	1 g	Z1	1															
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3 g	Z1	3															
Montaggio della gru a torre	1 g	Z1	1															
Posa di puntelli in acciaio	1 g		Z1	1														
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1 g		Z1	1														
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione	1 g		Z1	1														
Rimozione di velux	1 g		Z1	1														
Rimozione di manto di copertura in tegole	3 g		Z1	3														
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	3 g			Z1	3													
Rimozione di grossa orditura di tetto in legno	4 g				Z1	4												
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	3 g					Z1	3											
Scuci e cuci	2 g						Z1	2										
Realizzazione di murature in elevazione	4 g						Z1	4										
Perforazioni in elementi opachi	1 g							Z1	1									
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1 g							Z1	1									
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con cas	4 g								Z1	4								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	4 g									Z1	4							
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g										Z1	1						
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	2 g											Z1	2					
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	3 g												Z1	3				
Montaggio di tavolame in legno	4 g													Z1	4			
Posa di lucernario	1 g														Z1	1		
Barriera vapore	1 g														Z1	1		
Montaggio di copertura in lastre sottocoppo	3 g														Z1	3		
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno	2 g														Z1	2		
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1 g														Z1	1		
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1 g														Z1	1		
Posa di manto di copertura in tegole	3 g														Z1	3		
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g														Z1	2		
Smontaggio della gru a torre	1 g															Z1	1	
Smobilizzo del cantiere	1 g																Z1	1
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		