



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 58 del 26/06/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORICO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO TRA VIA ANSELMA E LA SP 57. CIG: 84864529BA - CUP: F77H20001720002. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **12:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 58 del 26/06/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORICO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO TRA VIA ANSELMA E LA SP 57. CIG: 84864529BA - CUP: F77H20001720002. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO

La GIUNTA COMUNALE:

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 18/2019 con il quale il sottoscritto Arch. Riccardo Belfanti è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02/10/2020, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione dell'incrocio semaforico di proprietà comunale posto tra Via Anselma e la SP57" redatto dall'Ing. Stefano Rossi dello studio Plan Ingegneria con sede in Mantova, Via Vittorini n. 15b, per un importo complessivo di progetto di € 80.000,00, di cui € 53.500,00 per lavori soggetti a ribasso, € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 23.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 278 del 05.11.2020 si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori in premessa, mediante affidamento diretto previa consultazione di preventivi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 "Decreto semplificazioni" convertito in legge 11/09/2020 n. 120, mediante procedura telematica ID130468691 sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- con medesima determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 278 del 05.11.2020 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla ditta La Semaforica srl, con sede in Padova (PD), via Ponticello n. 17, p.iva 00206150286, per aver effettuato un ribasso del 9,50% sull'importo a base di gara e quindi per il conseguente prezzo di € 48.417,50 oltre a oneri di sicurezza di € 3.000,00, per un totale complessivo di € 51.417,50 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che al progetto è stato assegnato CUP F77H20001720002 e il codice CIG 84864529BA;

VISTI:

- il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 24/11/2020 con il quale è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
- il Verbale di Sospensione dei lavori redatto in data 25/11/2020;
- il Verbale di Ripresa dei Lavori redatto in data 18/01/2021;

ATTESO che con determinazione n. 131/2021 veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è stata rilevata la necessità di ricorrere ad interventi per risolvere aspetti di dettaglio ed a varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con particolare riferimento alla possibilità di riqualificare il marciapiede esistente posto tra la SP57 e Via Anselma in modo da garantire un adeguato e sicuro collegamento pedonale in corrispondenza dell'intersezione semaforica;

DATO ATTO che per dar corso ai sopracitati interventi è necessaria la redazione di una perizia in corso d'opera, la quale comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni previste, alle quali si può far fronte senza aumento di spesa rispetto a quanto previsto nel quadro economico del progetto appaltato;

VISTI gli allegati elaborati rassegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Rossi dello studio Plan Ingegneria con sede in Mantova, Via Vittorini n. 15b, costituenti la perizia suppletiva e così articolati:

- computo metrico estimativo di perizia
- atto di sottomissione
- relazione tecnica con individuazione intervento

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett.c del D.Lgs n. 50/2016 il quale consente la varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e dal direttore dei lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con previsione di proroga dei termini contrattuali pari a 10 giorni;

VISTO il quadro economico della perizia di seguito riportato:

**RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TRA LA SP 57 E VIA ANSELMA A DOSOLO**

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI - PERIZIA		
totale lavori contratto iniziale	€	48.417,50
totale lavori aggiuntivi perizia	€	7.873,50
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
totale oneri sicurezza	€	3.000,00
TOTALE APPALTO	€	59.291,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c.1) Adeguamento sottoservizi	€	0,00
c.2) Oneri per indagine ambientale, geologica, geotecnica	€	0,00
c.3) Oneri per indagine bellica o indagine magnetometrica	€	0,00
c.4) Oneri per eventuale adeguamento fornitura ENEL	€	0,00
c.5) Imprevisti (IVA compresa)	€	0,00
c.6 A) Spese tecniche (compreso 4% CNPAIA)		
rilievo, progetto fattibilità, progetto def. exe, CSP, CSE, DL, CRE	€	10.400,00
Collaudo opere strutturali		832,00
c.6 B) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016	€	1.028,35
c.7) Contributo ANAC, pubblicità e accantonamento	€	0,00
c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		
a) collaudi e prove in corso d'opera	€	0,00
b) spese di laboratorio - prelievi in corso d'opera	€	0,00
SOMMARIO	€	0,00
c.9) Spese per acquisizione aree e frazionamenti		
a) acquisizione aree ed immobili	€	0,00
b) spese di registrazione, imposte, atti, ...	€	0,00
SOMMARIO	€	0,00
c.10) IVA ed eventuali altre imposte ed arrotondamenti		
10% su lavori	€	5.929,10
22% su c.1) - c.2) - c.3) - c.4) - c.6A) - c.8)	€	2.471,04
arrotondamenti	€	48,51
SOMME A DISPOSIZIONE PER RIBASSI D'ASTA	€	0,00
SOMMARIO	€	8.448,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.709,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	80.000,00

CONSIDERATO che le somme da utilizzare trovano riscontro all'interno del quadro economico mediante l'utilizzo del ribasso d'asta e di alcune somme a disposizione;

DATO ATTO che la perizia di variante in argomento implica un aumento dell'importo netto dei lavori pari ad € 7.873,50 oltre iva al 10% per complessivi € 8.638,85;

PRESO ATTO che l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva prevista in origine, ma solo una variata distribuzione delle somme a disposizione;

ACCERTATO che non occorre procedere comunque all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme necessarie ai maggiori lavori sono ricomprese nel quadro economico dell'intervento tra le somme già stanziare;

DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP F77H20001720002 ed il codice CIG 84864529BA;

DATO ATTO che la spesa trova la copertura finanziaria sul Cap. 53110 "Adeguamento e messa in sicurezza dell'incrocio semaforico di Via Anselma" - Missione 10 Programma 5 Titolo 2;

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 e smi
- il D.Lgs 267/2000
- il Dpr 207/2010

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni esposte nelle premesse gli allegati elaborati rassegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Rossi dello studio Plan Ingegneria con sede in Mantova, Via Vittorini n. 15b, costituenti la perizia suppletiva e così articolati:

- computo metrico estimativo di perizia
- atto di sottomissione
- relazione tecnica con individuazione intervento

2. DI APPROVARE il seguente quadro economico dei lavori aggiornato in seguito della perizia di variante:

**RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TRA LA SP 57 E VIA ANSELMA A DOSOLO**

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI - PERIZIA		
totale lavori contratto iniziale	€	48.417,50
totale lavori aggiuntivi perizia	€	7.873,50
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
totale oneri sicurezza	€	3.000,00
TOTALE APPALTO	€	59.291,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c.1) Adeguamento sottoservizi	€	0,00
c.2) Oneri per indagine ambientale, geologica, geotecnica	€	0,00
c.3) Oneri per indagine bellica o indagine magnetometrica	€	0,00
c.4) Oneri per eventuale adeguamento fornitura ENEL	€	0,00
c.5) Imprevisti (IVA compresa)	€	0,00
c.6 A) Spese tecniche (compreso 4% CNPAIA)		
rilievo, progetto fattibilità, progetto def.exe, CSP, CSE, DL, CRE	€	10.400,00
Collaudo opere strutturali		832,00
c.6 B) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016	€	1.028,35
c.7) Contributo ANAC, pubblicità e accantonamento	€	0,00
c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		
a) collaudi e prove in corso d'opera	€	0,00
b) spese di laboratorio - prelievi in corso d'opera	€	0,00
SOMMANO	€	0,00
c.9) Spese per acquisizione aree e frazionamenti		
a) acquisizione aree ed immobili	€	0,00
b) spese di registrazione, imposte, atti, ...	€	0,00
SOMMANO	€	0,00
c.10) IVA ed eventuali altre imposte ed arrotondamenti		
10% su lavori	€	5.929,10
22% su (c.1) - c.2) - c.3) - c.4) - c.6A) - c.8)	€	2.471,04
arrotondamenti	€	48,51
SOMME A DISPOSIZIONE PER RIBASSI D'ASTA	€	0,00
SOMMANO	€	8.448,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.709,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	80.000,00

3. DI DARE ATTO che:

- sulla base del quadro economico emerge l'invarianza della spesa complessiva di €

80.000,00;

- la perizia di variante porta ad un aumento dell'importo netto dei lavori pari ad € 7.873,50 oltre iva al 10% per complessivi € 8.638,85;

- che la spesa trova copertura finanziaria sul Cap. 53110 "Adeguamento e messa in sicurezza dell'incrocio semaforico di Via Anselma" - Missione 10 Programma 5 Titolo 2;

4. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Riccardo Belfanti, Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

5. DI INCARICARE il Responsabile dell'area tecnica ad assumere tutti gli atti idonei conseguenti al presente deliberato;

6. DI PRENDERE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **17** del **26.06.2021**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2021 / 312

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORICO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO TRA VIA ANSELMA E LA SP 57. CIG: 84864529BA - CUP: F77H20001720002. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/06/2021

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2021 / 312

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORICO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO TRA VIA ANSELMA E LA SP 57. CIG: 84864529BA - CUP: F77H20001720002. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 25/06/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 26/06/2021

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

**Oggetto: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
DELL'INCROCIO SEMAFORICO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO TRA VIA
ANSELMA E LA SP 57. CIG: 84864529BA - CUP: F77H20001720002.
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 06/11/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 26/06/2021

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

**Oggetto: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
DELL'INCROCIO SEMAFORICO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO TRA VIA
ANSELMA E LA SP 57. CIG: 84864529BA - CUP: F77H20001720002.
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 23/10/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 13/11/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)